

UBND TỈNH GIA LAI
SỞ XÂY DỰNG

Số: /SXD-GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

V/v báo cáo giải trình nội dung chất
vấn của Đại biểu HĐND tỉnh, ông Võ
Ngọc Bình, Tổ đại biểu số 3, HĐND
tỉnh Gia Lai khóa XIII (nhiệm kỳ
2026 - 2031)

Kính gửi: Ông Võ Ngọc Bình, Tổ đại biểu số 3, HĐND tỉnh khóa XIII

Ngày 13/8/2026, Sở Xây dựng nhận được Phiếu chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh, ông Võ Ngọc Bình, Tổ đại biểu số 3, HĐND tỉnh khóa XIII (nhiệm kỳ 2026 - 2031), với nội dung: *“Chính sách hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương của tỉnh thời gian qua rất hiệu quả. Tuy nhiên, việc cung ứng xi măng đến các địa phương thường xuyên bị chậm, không kịp thời điểm vàng thi công (vào mùa khô và khi kết thúc vụ sản xuất). Đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng cho biết nguyên nhân của sự chậm trễ này? Sở có giải pháp căn cơ nào để khắc phục triệt để tình trạng trên, đảm bảo xung ứng kịp thời cho địa phương trong thời gian tới?”.*

Sở Xây dựng trân trọng cảm ơn ý kiến chất vấn của Đại biểu. Đối với Chương trình kiên cố hóa kênh mương, theo phân công của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối tham mưu, tổ chức thực hiện. Đối với Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2026 - 2030 (gọi tắt là **Chương trình**), Sở Xây dựng được giao làm đầu mối tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Trong phạm vi trách nhiệm được giao, Sở Xây dựng xin báo cáo, làm rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng cung ứng xi măng chưa kịp thời đối với Chương trình, cụ thể như sau:

1. Về phân công trách nhiệm trong cung ứng xi măng

Theo phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh tại Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 21/7/2026, việc tham mưu UBND tỉnh lựa chọn đơn vị cung cấp xi măng thực hiện Chương trình thuộc trách nhiệm của Sở Tài chính. Đồng thời, tại Văn bản số 10592/UBND-XDCT ngày 14/8/2026, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương giao Sở Tài chính làm Chủ đầu tư, tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp xi măng thực hiện Chương trình năm 2026. Hiện nay, Sở Tài chính đang tích cực, chủ động triển khai các thủ tục lựa chọn đơn vị cung cấp xi măng theo quy định.

Trong quá trình triển khai Chương trình, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành có liên quan và các địa phương trong việc rà soát, tổng hợp nhu cầu xi măng; hướng dẫn địa phương đăng ký danh mục công trình; theo dõi kế hoạch, tiến độ thực hiện và phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhằm bảo đảm việc cung ứng xi măng phù hợp với nhu cầu thực tế và tiến độ tổ chức thi công của địa phương.

Như vậy, việc lựa chọn đơn vị cung cấp và tổ chức mua sắm, cung ứng xi măng thuộc trách nhiệm của Sở Tài chính theo phân công của UBND tỉnh; Sở Xây

dựng có trách nhiệm phối hợp trong phạm vi chức năng được giao, bảo đảm kế hoạch cung ứng gắn với nhu cầu và tiến độ thực hiện Chương trình.

2. Về nguyên nhân việc cung ứng xi măng trong năm 2026 có thời điểm chậm so với kế hoạch đề ra

Việc cung ứng xi măng trong năm 2026 có thời điểm chưa đáp ứng kịp tiến độ thi công của một số địa phương chủ yếu do đây là năm đầu triển khai Chương trình, với tổng kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 1.165,17 tỷ đồng, quy mô lớn và liên quan đến nhiều địa phương. Vì vậy, phải đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách, xác định nhu cầu, danh mục công trình, kế hoạch và nguồn kinh phí cho cả giai đoạn; đồng thời thực hiện các bước rà soát, xin ý kiến, thống nhất chủ trương của các cấp có thẩm quyền.

Đặc biệt, trong quá trình xây dựng Chương trình, việc nghiên cứu, lựa chọn và thống nhất cơ chế hỗ trợ giữa các phương án hỗ trợ toàn bộ lượng xi măng, hỗ trợ kết hợp một phần kinh phí đối với một số loại đường đặc thù và hỗ trợ bằng kinh phí cần được xem xét, đánh giá về khả năng cân đối ngân sách, phương thức quản lý và tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, tiến độ đăng ký, xác định nhu cầu và danh mục công trình của các địa phương còn chậm, phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhiều lần. Sở Xây dựng đã triển khai rà soát, đăng ký nhu cầu từ ngày 18/7/2025 và nhiều lần có văn bản đôn đốc các địa phương thực hiện; tuy nhiên, đến ngày 12/11/2025 mới có 29/135 xã, phường (22%) đăng ký nhu cầu, còn 106/135 xã, phường (78%) chưa đăng ký đầy đủ theo yêu cầu. Sau thời điểm này, nhiều địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhu cầu và danh mục công trình trong quá trình hoàn thiện kế hoạch, trong đó có trường hợp chậm cung cấp số liệu và nhiều lần đề nghị điều chỉnh, thay đổi danh mục thực hiện. Những yếu tố trên đã làm kéo dài thời gian tổng hợp, hoàn thiện Chương trình và Kế hoạch thực hiện năm 2026.

Trên cơ sở quá trình rà soát, tổng hợp và hoàn thiện các nội dung nêu trên, ngày 16/6/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2609/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình; ngày 21/7/2026, ban hành Quyết định số 3084/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2026. Việc kế hoạch được ban hành vào giữa năm ảnh hưởng đến thời gian thực hiện các thủ tục tiếp theo để lựa chọn đơn vị cung cấp xi măng. Đến ngày 14/8/2026, UBND tỉnh có Văn bản số 10592/UBND-XDCT thống nhất chủ trương giao Sở Tài chính làm Chủ đầu tư, tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp xi măng thực hiện Chương trình năm 2026.

Như vậy, việc cung ứng xi măng có thời điểm chưa kịp thời trong năm 2026 là do nhiều yếu tố trong quá trình chuẩn bị và triển khai năm đầu của Chương trình, từ hoàn thiện cơ chế, xác định nhu cầu, danh mục, kế hoạch, nguồn kinh phí đến thực hiện thủ tục lựa chọn đơn vị cung cấp. Đây là yếu tố đặc thù của năm đầu giai đoạn 2026 - 2030. Trong các năm tiếp theo, việc lập kế hoạch sẽ được thực hiện sớm hơn, gắn chặt nhu cầu, thời điểm và tiến độ thi công của địa phương với kế hoạch cung ứng xi măng, qua đó khắc phục tình trạng chậm cung ứng.

3. Giải pháp khắc phục trong thời gian đến

Để khắc phục tình trạng cung ứng xi măng chưa kịp thời, Sở Xây dựng đề xuất tập trung thực hiện các giải pháp sau:

- **Lập kế hoạch sớm, chủ động từ cuối năm trước.** Đối với Kế hoạch năm 2027 và các năm tiếp theo, Sở Xây dựng sẽ chủ động rà soát nhu cầu, danh mục công trình và tiến độ thực hiện của các địa phương, **phấn đấu tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch năm sau ngay từ cuối năm trước**, tạo cơ sở để triển khai sớm việc lựa chọn đơn vị cung cấp và tổ chức cung ứng xi măng ngay từ đầu năm.

- **Nâng cao trách nhiệm của địa phương trong đăng ký nhu cầu.** UBND các xã, phường thực hiện rà soát, đăng ký đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn; hạn chế tối đa việc điều chỉnh, bổ sung danh mục, nhu cầu sau khi đã được tổng hợp, phê duyệt. Trường hợp chậm đăng ký hoặc thay đổi nhiều lần làm ảnh hưởng đến tiến độ chung thì phải xác định rõ trách nhiệm theo quy định.

- **Tăng cường phối hợp giữa Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan, địa phương.** Chủ động phối hợp ngay từ khâu xây dựng kế hoạch, xác định nhu cầu, cân đối nguồn lực đến lựa chọn đơn vị cung cấp và tổ chức cung ứng; bảo đảm các thủ tục được triển khai liên tục, đồng bộ, hạn chế thời gian chờ giữa các khâu.

- **Gắn nhu cầu xi măng với tiến độ thi công thực tế.** Việc đăng ký nhu cầu phải xác định cụ thể danh mục, khối lượng, thời gian dự kiến thi công và điều kiện thực hiện của từng công trình; ưu tiên cung ứng cho các công trình đã đủ điều kiện thi công, phù hợp với mùa khô và thời điểm sau vụ sản xuất.

- **Tăng cường theo dõi, điều phối và đôn đốc thực hiện.** Sở Xây dựng thường xuyên theo dõi tiến độ cung ứng, tiếp nhận và sử dụng xi măng; kịp thời phối hợp với Sở Tài chính, đơn vị cung cấp và địa phương xử lý các khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, yêu cầu địa phương chuẩn bị đầy đủ mặt bằng, vật liệu, nhân lực và các điều kiện cần thiết để thi công ngay sau khi được cung ứng xi măng.

Với các giải pháp trên, từ năm 2027, Sở Xây dựng sẽ chủ động phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình, bảo đảm các khâu được triển khai đồng bộ, sớm và phù hợp với tiến độ thi công; qua đó từng bước khắc phục tình trạng cung ứng xi măng chưa kịp thời, bảo đảm đúng nhu cầu, đúng thời điểm, phát huy hiệu quả nguồn lực ngân sách nhà nước.

Trên đây là ý kiến báo cáo giải trình chất vấn đại biểu HĐND tỉnh của Sở Xây dựng. Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của đại biểu và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính cùng các địa phương để nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện, góp phần bảo đảm tiến độ Chương trình giai đoạn 2026 - 2030. Trân trọng cảm ơn ý kiến chất vấn của đại biểu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở: T.Chính, NN&MT;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, QLGT_(ĐTT).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Anh Tuấn