

Số: /STC-TH

Gia Lai, ngày tháng 8 năm 2026

Về việc thực hiện Kế hoạch số
28/KH-TTHĐND ngày
24/8/2026 của Thường trực
HĐND tỉnh

Kính gửi:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;

Thực hiện Văn bản số 10962/UBND-NC ngày 25/08/2026 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 28/KH-TTHĐND ngày 24/8/2026 của Thường trực HĐND tỉnh, Sở Tài chính kính báo cáo nội dung giải trình về đầu tư công, giải ngân và quyết toán vốn đầu tư công như sau:

I. Nội dung đề nghị giải trình

Qua nghiên cứu Báo cáo số 764/BC-STC ngày 31/7/2026 của Sở Tài chính về kết quả phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 (từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/7/2026), theo đó một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân rất thấp, như: Sở Nông nghiệp và Môi trường 3,23%; Sở Y tế 6,84%; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 9,51%; Ban quản lý các dự án Giao thông và Dân dụng 21,80%; Ban quản lý Khu kinh tế 25,62%. Đáng chú ý nhất là: (1) Ban quản lý các dự án Giao thông và Dân dụng có kế hoạch vốn trên 10.811 tỷ đồng nhưng mới giải ngân khoảng 21,80%; (2) Ban quản lý các dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao khoảng 2.258,9 tỷ đồng, giải ngân 40,36%; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai được giao khoảng 1.598,2 tỷ đồng, giải ngân 42,94%. Đây là khối lượng vốn rất lớn, nếu không có giải pháp quyết liệt sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh.

Đề nghị Sở Tài chính làm rõ nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng chậm giải ngân; trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đối với số vốn chưa giải ngân; khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2026; đồng thời Sở đã tham mưu UBND tỉnh những giải pháp gì để bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công và hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2026.

II. Nội dung giải trình của Sở Tài chính

Theo nội dung Báo cáo số 764/BC-STC ngày 31/7/2026, tính đến ngày 30/7/2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 tỉnh Gia Lai được giao là 30.043 tỷ đồng, tổng giá trị giải ngân là 9.323 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2026 giải ngân 8.760 tỷ đồng, đạt 33,93%¹ so với kế hoạch Thủ tướng

¹ Thấp hơn mức bình quân chung cả nước (38,55%).

Chính phủ giao trong năm 2026; tổng giá trị giải ngân đạt 31,03% kế hoạch HĐND tỉnh giao kể cả vốn kéo dài.

1. Nguyên nhân chung

a) Nguyên nhân chủ quan xuất phát từ các chủ đầu tư như:

- Công tác chuẩn bị đầu tư chưa thật sự chủ động.
- Công tác thi công, nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán còn chậm, còn tình trạng dồn hồ sơ vào cuối tháng, cuối quý.
- Việc rà soát khả năng giải ngân để đề xuất điều chỉnh, điều chuyển vốn chưa kịp thời.
- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn mất nhiều thời gian, nhất là trong xác định nguồn gốc đất, giá đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tạo sự đồng thuận của người dân.

b) Nguyên nhân khách quan:

- Kế hoạch vốn năm 2026 có quy mô lớn và được điều chỉnh, bổ sung nhiều đợt trong năm, làm tăng khối lượng vốn lớn phải thực hiện (*Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh 4.753 tỷ đồng ngày 05/6/2026; Nguồn hỗ trợ khắc phục hậu quả, phòng chống thiên tai 1.834 tỷ đồng ngày 24/6/2026; Nguồn tăng thu ngân sách trung ương cho Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku 9.100 tỷ đồng ngày 05/7/2026 và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 587 tỷ đồng ngày 24/7/2026*). Do đó, cần thời gian để hoàn thiện thủ tục, phân bổ chi tiết, tổ chức thực hiện và giải ngân.
- Nguồn thu tiền sử dụng đất có quy mô lớn nhưng phụ thuộc trực tiếp vào tiến độ thu thực tế, ảnh hưởng đến khả năng cân đối vốn và tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh.

2. Đối với trách nhiệm của các chủ đầu tư

Qua rà soát tình hình thực tế triển khai, Sở Tài chính đã nhận diện cụ thể nhóm chủ đầu tư có quy mô vốn lớn nhưng kết quả thực hiện chưa tốt, có tác động quyết định đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh. Trong đó:

2.1. Ban quản lý các dự án Giao thông và Dân dụng (21,80%): được giao kế hoạch vốn 10.811 tỷ đồng, chiếm 35,98% kế hoạch vốn toàn tỉnh nhưng mới giải ngân 2.357 tỷ đồng, đạt 21,80%; riêng Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, dự án thành phần 1 và 2 bố trí cho Ban 7.081 tỷ đồng, đến thời điểm báo cáo mới giải ngân 1.026 tỷ đồng, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tuy nhiên, đến 25/8/2026 đơn vị đã đẩy nhanh giải ngân Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đạt 6.245/6.500 tỷ đồng, tương ứng 96,07% (chỉ tính phần kế hoạch thuộc 9.100 tỷ đồng, không tính vốn ngân sách địa phương).

2.2. Ban quản lý các dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (40,36%): được giao kế hoạch vốn 2.259 tỷ đồng, đơn vị có tỷ lệ giải ngân tốt trong 6 tháng đầu năm; tuy nhiên, trong tháng 7 được bổ sung khối lượng vốn lớn để thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả, phòng chống thiên tai (964 tỷ đồng) nên tỷ lệ giải ngân chung giảm. Đồng thời, việc giải ngân nguồn vốn này phụ thuộc vào tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ của các địa phương, do đó ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của đơn vị.

2.3. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (42,94%): được giao kế hoạch vốn 1.598 tỷ đồng. Đơn vị chịu ảnh hưởng một phần từ tiến độ thu nguồn sử dụng đất. Riêng đối với dự án Di dời các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp Nhơn Bình mới được bổ sung bố trí 500 tỷ, hiện nay mặt bằng Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân vẫn đang thi công (dự kiến đến đầu tháng 9/2026 hoàn thiện), nên các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp chưa thể lựa chọn vị trí di dời phù hợp. Dự án khu dân cư tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh (bố trí 100 tỷ) chưa có giá trị giải ngân, đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng. Ngoài ra còn vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án khác, một số dự án còn lại đang trong quá trình triển khai thực hiện.

2.4. Ban quản lý Khu kinh tế (25,62%): được giao kế hoạch vốn 305 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn thu tiền sử dụng đất; hiện còn chờ thông báo nguồn thu để giải ngân khoảng 50 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án Khu cải táng, mai táng phía Nam Nghĩa trang thôn Chánh Oai còn vướng bồi thường, GPMB và đang trình điều chỉnh chủ trương đầu tư; các dự án còn lại đang trong quá trình triển khai thực hiện.

2.5. Nhóm các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp (dưới 10%)

- **Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:** được giao kế hoạch vốn 130 tỷ đồng, giải ngân 12 tỷ đồng, tương ứng 9,51%. Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Chăm Dương Long (61 tỷ đồng) vướng mắc trong thực hiện thủ tục đầu tư phải trình Bộ VHTTDL thỏa thuận. Dự án phong trào nông dân Tây Sơn trên đất Gia Lai (46 tỷ đồng) chưa phù hợp với Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 03/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch, cần thời gian để điều chỉnh, bổ sung. Đơn vị đang đề nghị điều chuyển nguồn vốn sang chủ đầu tư khác nhưng chưa có dự án tiếp nhận phù hợp.

- **Sở Y tế:** được giao kế hoạch vốn 172 tỷ đồng, giải ngân 12 tỷ đồng, tương ứng 6,84%. Tiến độ giải ngân của đơn vị còn thấp. Riêng đối với dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn; hạng mục: Đơn nguyên nội thận - lọc máu (26 tỷ đồng) tiến độ thực hiện chậm, đến nay chỉ mới giải ngân 11 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị mới được bổ sung kế hoạch vốn năm 2026 thực hiện Nghị quyết số 57 với số tiền 136 tỷ đồng ngày 05/7/2026 do đơn vị thực hiện thủ tục đầu tư chậm.

- **Sở Nông nghiệp và Môi trường:** được giao kế hoạch vốn 15,5 tỷ đồng, giải ngân 500 triệu đồng, tương ứng 3,23%. Theo báo cáo của đơn vị, dự án Cẩm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai (15 tỷ đồng) vướng thủ tục, quy định về định mức lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật nên hiện không thể triển khai được trong năm 2026, đơn vị đang thực hiện điều chuyển kế hoạch vốn sang chủ đầu tư khác.

3. Thực tế triển khai đến nay của các đơn vị

Qua công tác đôn đốc, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và Sở Tài chính, trong tháng 8/2026, một số chủ đầu tư cấp tỉnh có quy mô vốn lớn đã có chuyển biến tích cực về giải ngân, góp phần cải thiện rõ nét tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh. Đặc biệt, Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã phát sinh giá trị giải ngân lớn, tạo tác động tích cực đến kết quả giải ngân vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh.

Đến nay, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn được giao của tỉnh đạt **16.441 tỷ đồng (tăng 7.118 tỷ đồng** so với thời điểm 30/7/2026). Kết quả giải ngân đạt **60,47%**² so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao trong năm và đạt **54,18%** so với kế hoạch HĐND tỉnh giao kể cả vốn kéo dài. Kết quả trên cho thấy công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc giải ngân đã bước đầu phát huy hiệu quả, nhất là đối với các dự án trọng điểm, dự án có kế hoạch vốn lớn; tuy nhiên, tỉnh vẫn cần tiếp tục duy trì tiến độ, tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh toán, xử lý vướng mắc và đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn còn lại trong các tháng cuối năm.

Tỷ lệ giải ngân chi tiết của các chủ đầu tư vốn lớn cấp tỉnh: Ban quản lý các dự án Giao thông và Dân dụng (7.891/10.454 tỷ đồng, tương ứng 75,48%); Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh (3.596/5.866 tỷ đồng, tương ứng 61,30%); Ban quản lý các dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1.094/2.301 tỷ đồng, tương ứng 47,52%); Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai (877/1.718 tỷ đồng, tương ứng 51,06%); Ban quản lý Khu kinh tế (106/305 tỷ đồng, tương ứng 34,73%).

4. Giải pháp bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công và hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2026

Để bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đã phân bổ và hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2026, Sở Tài chính đã và sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm:

- Một là, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, nhất là các dự án có quy mô vốn lớn, trọng điểm, cấp bách; đồng thời, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ

² Cao hơn mức bình quân chung cả nước (45,70%).

đạo, điều hành đơn vị. Xem xét trách nhiệm người đứng đầu đối với kết quả giải ngân theo KPI đã được UBND tỉnh giao.

- Hai là, đề nghị các chủ đầu tư lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo tháng; đẩy nhanh nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng; không để dồn hồ sơ vào cuối tháng, cuối quý.

- Ba là, chỉ đạo các chủ đầu tư rà soát nguyên nhân chậm giải ngân theo từng dự án, từng gói thầu; đồng thời kịp thời đề xuất điều chỉnh, điều chuyển vốn đối với các dự án giải ngân thấp, không còn khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn. Ưu tiên bổ sung cho các dự án đã có khối lượng hoàn thành, dự án GPMB đã có phương án chi trả, dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành, dự án trọng điểm và dự án có tỷ lệ giải ngân cao nhưng thiếu vốn.

- Bốn là, Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, Kho bạc Nhà nước và các địa phương theo dõi sát tiến độ thu ngân sách, nhất là thu tiền sử dụng đất; kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều hành, phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân.

- Năm là, Sở Tài chính sẽ nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh phương án điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất cấp xã về cấp tỉnh để thực hiện giải ngân cho các dự án có khối lượng.

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đinh Hữu Hòa

UBND TỈNH GIA LAI
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STC-TCĐTĐT

Gia Lai, ngày tháng 8 năm 2026

Về việc thực hiện Kế hoạch số
28/KH-TTHĐND ngày
24/8/2026 của Thường trực
HĐND tỉnh

Kính gửi:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;

Thực hiện Văn bản số 10962/UBND-NC ngày 25/08/2026 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 28/KH-TTHĐND ngày 24/8/2026 của Thường trực HĐND tỉnh, Sở Tài chính kính báo cáo nội dung giải trình về đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn như sau:

1. Nội dung đề nghị giải trình:

Nội dung: Chính sách hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương của tỉnh thời gian qua rất hiệu quả. Tuy nhiên, việc cung ứng xi măng đến các địa phương thường xuyên bị chậm, không kịp thời điểm vàng thi công (vào mùa khô và khi kết thúc vụ sản xuất).

Đề nghị Giám đốc Sở Tài chính cho biết nguyên nhân của sự chậm trễ này? Sở có giải pháp căn cơ nào để khắc phục triệt để tình trạng trên, đảm bảo cung ứng kịp thời cho địa phương trong thời gian tới?

2. Nội dung giải trình của Sở Tài chính:

- Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 nên công tác tổng hợp số liệu để ban hành còn chậm hơn so với các năm trước (*Nội dung này: Sở Xây dựng đã có ý kiến trả lời tại Văn bản số 7129/SXD-GT ngày 24/8/2026*). Theo đó, đến ngày 16/6/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2609/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn, giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và đến ngày 21/7/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3084/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

- Trên cơ sở phạm vi trách nhiệm được UBND tỉnh giao tại Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 21/7/2026 về việc Phê duyệt Kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2026 trên địa bàn tỉnh, cụ thể: “*Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh lựa chọn đơn vị cung cấp xi măng theo quy định của pháp luật*”, đồng thời, thực hiện nhiệm vụ được giao làm chủ đầu tư và tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp xi măng thực hiện Chương trình Bê tông hóa giao thông nông thôn và

Kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh năm 2026 tại Văn bản số 10592/UBND-XDCT ngày 14/8/2026, Sở Tài chính đã và đang tiến hành các trình tự, thủ tục song song để tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp xi măng sớm nhất có thể và đảm bảo quy định (*dự kiến thời gian hoàn thành việc lựa chọn đơn vị cung cấp xi măng là tuần thứ 4 của tháng 9/2026*).

3. Nguyên nhân:

Về nhìn nhận nguyên nhân chậm trễ: về quy trình để tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp xi măng bắt buộc phải đảm bảo khung thời gian theo quy định tại Luật Đầu thầu và các Nghị định, văn bản hướng dẫn có liên quan, do vậy, việc cung ứng xi măng đến các địa phương còn chậm, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc tổng hợp nhu cầu từ địa phương và trình cấp thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch hằng năm.

4. Giải pháp khắc phục trong thời gian đến:

Để khắc phục tình trạng chậm trễ, đảm bảo tính khả thi và có hiệu quả các Chương trình ở những năm tiếp theo, Sở Tài chính kính báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giao nhiệm vụ các sở chuyên ngành (*Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường*) chủ trì, phối hợp các ngành liên quan trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định Kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn và Kiên cố hóa kênh mương hàng năm vào thời điểm chậm nhất 15/12 của năm trước và tổ chức lựa chọn đơn vị cung ứng xi măng, đảm bảo cung cấp cho các địa phương chậm nhất là cuối tháng 2 năm kế hoạch.

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TCĐTĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Văn Thành